



SPRIEVODNÝ LIST

k materiálu na . rokovanie obecného zastupiteľstva v Naháči
dňa k bodu č.

Názov materiálu:

- Správa Hlavnej kontrolórky z kontroly č. 3/2022

Predkladateľ: Bc. Jana Lopatková, hlavná kontrolórka

Spracovateľ: Bc. Jana Lopatková, hlavná kontrolórka

Dôvodová správa:

Správa sa predkladá na základe §18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.

Stanovisko komisie (ak sa vyžaduje):

-

Návrh uznesenia:

OZ Naháč b e r i e n a v e d o m i e správu z kontroly č. 3/2022

Obec Naháč, 919 65 Naháč 84 – hlavná kontrolórka Bc. Jana Lopatková

Obecný úrad Naháč
PhDr. David Ivanovič, Phd.
Starosta obce Naháč
919 65 Naháč 84

Č. spisu:3/2022
V Naháči dňa 01.11.2022

SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY 3/2022

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka obce Naháč Bc. Jana Lopatková
Povinná osoba: Obecný úrad Naháč

V zmysle §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. §20 ods. 5 písm. a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením OZ č. 30/2022 b) začala dňom 08.09.2022 kontrola zameraná na plnenie zámerov z PHSR do roku 2022.

Cieľom kontroly bolo skontrolovať, ktoré aktivity zo schválených PHSR 2015-2020 a PHSR 2021-2025 boli realizované, preveriť plnenie a financovanie schválených rozvojových aktivít obce a vyhodnotiť ako obec plnila stanovené zábery a ciele základného strednodobého programového dokumentu podpory regionálneho rozvoja obce.

Ku kontrole boli predložené :

1. Aktivity, ktoré prechádzali do plnenia z PHSR do r. 2020 aktivity schválené v PHSR do r. 2025 ktoré boli realizované do konca septembra 2022.
2. Údaje a vyčíslené náklady jednotlivých položiek, konkrétne:
1.1.1.Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa, 1.1.2.Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa, 1.2.1.Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického povedomia občanov , 1.2.2.Vybudovanie Zberného dvora, 1.3.1.Vypracovanie územného plánu obce, 2.1.1.Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava chodníkov, 2.2.1.Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu, 3.2.1.2. Revitalizácia okolia KD, 2.3.1.1. Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku, 2.3.1.2.Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom, 3.2.1.1. Revitalizácia záhrady a nádvoria PD J. Fándlyho, 3.2.2.1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabin TJ, 3.2.2.2. Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia budovy KD, 2.3.1.Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – Fara a pamätná tabuľa – II. etapa (rekonštrukcia strechy) a III. etapa (obnova fasády objektu), 2.4.1.Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka – II.etapa, 2.4.3.Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháč, 2.5.1.Vybudovanie detského ihriska , 2.5.2.Podpora športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK Naháč - futbalový oddiel), 3.1.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 3.2.1.Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia . Boli požadované údaje z analytickej evidencie, poskytnuté boli len celkové náklady , rozdelené na vlastné náklady a náklady z ostatných cudzích zdrojov (dotácií).
3. Pri splnených opatreniach boli vo väčšine prípadov (okrem dĺžky ciest v správe obce) doložené ukazovatele počet vymenených lampa, vyčíslená úspora energií oproti minulému roku.....a vyhodnotený dotazníkový prieskum obyvateľov, s vysvetlením na základe akého kľúča boli v realizované aktivity.

V zmysle platnej legislatívy na podporu regionálneho rozvoja sa rozvoj obce uskutočňuje na základe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR).

Obec na všestranný rozvoj svojho územia a zabezpečenia potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy vypracúva, schvaľuje a pravidelne zabezpečuje a vyhodnocuje plnenie PHSR obce.

PHSR je živý materiál – otvorený dokument – mal by sa pravidelne doplňať a aktualizovať podľa vopred stanovených pravidiel a reagovať tak na nové požiadavky a potreby občanov, záujmových skupín a potenciálnych investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce.

Z textu PHSR obce Naháč: „*Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavuje dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej samosprávy SR. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.....dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia , KTORÝCH SCHVÁLENÍM SA OBEC ZAVAZUJE K ICH PLNENIU*“

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2015 - 2020 bol schválený Uznesením OZ č. 32/2015 dňa 12.08.2015.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2021 – 2025 bol schválený uznesením OZ č. 21/2021 dňa 24.06.2021.

Význam tohto dokumentu zdôrazňuje aj samotná obec, zverejnením dokumentov PHSR a Komunitného plánu obce na webovom sídle obce v priečinku strategické dokumenty: https://obecnahac.sk/dokumenty/strategie_dokumenty

V tabuľke je farebne vyznačené plnenie schválených zámerov PHSR (hodnotenie predchádzajúceho PHSR s. 10)

Cieľ	Splnené	Čiastočne splnené	Nesplnené
1.1.1.Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa PLÁN 2023 -2024 náklady 125 000 €)		Oprava časti vodov.potrúbia	
1.1.2.Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa PLÁN 2022-2025 náklady 450 000 €)			
1.2.1.Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického povedomia občanov 3 000 € PLÁN 2022 náklady 5 000 €)			
1.2.2.Vybudovanie Zberného dvora 2019 100 000 €			
1.3.1.Vypracovanie územného plánu obce (10 000 € , PLÁN 2024 náklady 30 000 €)			
2.1.1.Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava chodníkov 2019 - 50 000 €		Úprava chodníkov pred cintorínom	
2.4.2. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce pri príležitosti 590.výročia prvej písomnej 2016 – 10 000 €			
2.2.1.Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia budovy KD PLÁN 2025 náklady 60 000 €)	2019 32 071€ realizácia 2021		
2.3.1.Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – Fara a pamätná tabuľa – II. etapa (rekonštrukcia strechy) a III. etapa (obnova fasády objektu), PLÁN 2021 -2022 náklady	II etapa 2016- 7 523 € III etapa		

Cieľ	Splnené	Čiastočne splnené	Nesplnené
12 000 €)			
2.4.1.Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka – II.etapa	2015 – 4 970 €		
2.4.3.Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči PLÁN 2021 -2025 náklady 5 500 €)	Dotácie 2016-2020 4 400€ 2021-2022		
2.5.2.Podpora športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK Naháč - futbalový oddiel 12 500 €)	Dotácie 2016-2020 12 500 € 2021-2022		
3.1.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií PLÁN 2022 -2024 náklady 35 000 €)		2019 Pusté 24 539 €	
3.2.1.Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	2020 – 19 839 €		
2.5.1.Vybudovanie detského ihriska (PLÁN 2017 10 000 € , 2021 náklady 15 000 €)	2022		
2.3.1.1. Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku, PLÁN 2025 (náklady 20 000 €)			
3.2.1.2. Revitalizácia okolia KD PLÁN 2024 náklady (40 000 €)			
2.3.1.2.Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom PLÁN 2022 (náklady 90 000 €)			
3.2.1.1. Revitalizácia záhrady a nádvoria PD J. Fándlyho PLÁN 2022 náklady 5 000 €)			
3.2.2.1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín TJ PLÁN 2023 náklady 30 000 €)			

Schválený dokument bol vypracovaný na základe podkladov, ktoré poskytla obec. Dokument podľa textu bol vytvorený „na kvalitných a overených dátach“ a podľa „záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce“. Schválenie PHSR je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. Územný plán stále obec nemá vypracovaný.

Analytická časť najmä na základe výsledkov zo štatistického zisťovania poukazuje na demografické údaje, vekovú, ekonomickú štruktúru obyvateľstva. Nedostatky sú v zverejnených údajoch v časti 2.4.6 občianska vybavenosť, v ktorej sú v čase vypracovania plánu (2021) nesprávne uvedené informácie, ktoré potom môžu spôsobiť rozdiely v stanovení priorit realizácie jednotlivých projektov. Konkrétne PHSR uvádza, že „obec má vybudovanú základnú sociálnu infraštruktúru – Materskú školu, poštu, ...“ V časti 2.4.8 školstvo je uvedené, že „výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola v Naháči.“ V uvedenom čase už MŠ niekoľko rokov v obci nefungovala a poštový úrad bol zrušený (o čom svedčí aj plán prestavby budovy pošty na bytové jednotky).

V časti 2.4.10 šport a rekreácia je spomínaný náučný chodník, kde bola okrem reálne vybudovaných lavičiek, tabulí a pod. „vytvorená oddychová zóna s mobiliárom ...lavičky, koše, ohnisko , altánok a aj prístrešok pre možnosť prenocovania“, čo náučný chodník neobsahuje.

V časti 2.6.6 Odpadové hospodárstvo je uvedené, že ekologické nakladanie s odpadom vznikajúcim na území obce je „podporované realizovaním informačno-poznávacích aktivít, ktoré sú zamerané na ochranu prírody“. Okrem oznamu na webovom sídle som nenašla žiadne takéto aktivity.

V časti 2.6.7 zeleň je uvedené, že „revitalizácia centrálnej zóny obce sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zatiaľ neuskutočnila v plnom rozsahu“. Obec podľa všetkých správ hospodári s prebytkom. (Minimálne po výrube jabloní z obce mala obec zo zákona povinnosť zabezpečiť

náhradnú výsadbu stromov a zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 roky od vysadenia).

V časti 2.6.14 Životné prostredie je uvedené, že obec podporuje aj „likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu“. V tejto oblasti má obec veľké medzery. OZ bolo schválené rozmiestnenie minimálne 3 hnedých kontajnerov na biologický odpad. V obci sa nachádza len jeden, na začiatku obce. Obyvatelia, ktorí by možno aj o likvidáciu bioodpadu mali záujem tento nebudú nosiť a nenosia na takéto veľké vzdialenosti. Chýba propagácia a motivácia zo strany obce na ekologické spracovanie bioodpadu a takisto zabezpečenie minimálne štartovacích balíčkov na separáciu takéhoto odpadu. Tým sa celá likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu stáva len formálnou, podobne ako zber použitého oleja. Tak ako vyhodnocovali v SWOT analýze, je problematické aj zabezpečovanie likvidácie čiernych skládok najmä z dôvodu absencie zberného dvora. Obec potom musí na vlastné náklady takéto skládky odstraňovať.

V časti 2.7 Zhodnotenie prieskumov verejnej mienky má tvoriť samostatnú prílohu dokumentu. Príloha nebola zverejnená. Internetový spôsob vyplňania dotazníka bol v obci s vysokým percentom starších občanov zvolený pomerne nevhodne. Svedčí o tom aj nízky počet zapojenia respondentov (16) predpokladám, že z vekovej kategórie obyvateľov v produktívnom veku 15-64 rokov z počtu 266, čo tvorí 6% a 4,4 % po započítaní aj obyvateľov v poproduktívnom veku, pričom nie všetci odpovedali na všetky otázky. Vyhodnotenie prieskumu bolo zverejnené starostom na OZ, chýba však jeho zverejnenie a dostupnosť na webovom sídle obce a takisto jeho zakomponovanie do rozhodnutí vedenia obce o investičných zámeroch v ďalších obdobiach.

Z obcou predloženého vyhodnotenia vyplýva, že:

- občania v odpovediach na otázku **čo sa im v obci nepáči** (12 odpovedí) uvádzali :

Nefunkčnosť kanalizácie, s tým súvisiaca stoka v strede obce, vypúšťanie fekálií a odpadovej vody do jarku 6

Stav verejného priestoru , celá ulica 2

Slabá občiansku vybavenosť 1

Chýbajúci chodník 1

Chýbajúca architektonickú štúdiu obce 1

Slabý kontakt (verejná doprava) s okolitými obcami 1

Detské ihrisko 1

Naštrbené medziľudské vzťahy 1

- občania v odpovediach na otázku **čo by v obci zlepšili** (14 odpovedí) uvádzali :

Rozšírenie občianskej vybavenosti, úpravu verejného priestoru, športoviská pre deti , spoločenský život 3

Kábluvú TV, oznamy cez obecný kanál 3

Obnova škôlky 3

Cesty, chodníky 2

Rekonštrukciu fasády Fándlyho domu a starostlivosť o záhradu 2

Verejnú dopravu 1

Doriešiť zberný kanál cez obec a odvedenie dažďovej vody 1

Zlepšenie separovania odpadu 1

Využiť budovu školy na zariadenie pre seniorov alebo na realizáciu bytov 1

- občania v odpovediach na otázku **kam by sa obec mala uberať** (8 odpovedí) uvádzali :

Kultúra a dianie pre občanov, spoločensky aktivovať starších ľudí, využiť priestory školy,

Komunikácia obyvateľov voči OcÚ

Zlepšenie turistického značenia, skvalitnenie prístupových chodníkov do lesných častí obce

Ihrisko pre deti

Priechod pre chodcov

Materská školy

Udržať mladých ľudí v obci, výstavba pre mladých ľudí

Obchod, Infraštruktúra

V časti 2.8.1. celková Swot analýza jasne vytýčila stratégie na rozvoj obce. Strategická časť PHSR sa prezentuje ako hierarchicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít, opatrení a aktivít, ktorými bude postupne naplnená vízia obce, ktorou je „***prít'azlivá obec s kvalitným životným prostredím, ktorá zabezpečuje priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život obyvateľov a s efektívnym využívaním svojho kultúrno-historického potenciálu pre rozvoj CR***“

PHSR v súlade s vyššie stanovenou víziou správne nastavilo oblasti na zabezpečenie kvalitného životného prostredia cieľmi v oblasti zabezpečenia infraštruktúry: - rekonštrukcia vodovodu, kanalizáciu, miestne komunikácie, územný plán.

V oblasti rozvoja kultúry – rekonštrukcia PD J. Fándlyho, podpora kultúrnych aktivít, podpora športu- ihrisko.

V oblasti obecných budov - rekonštrukcia obecných objektov- kultúrneho domu, domu smútku, prestavba Pošty na bytový dom.

V environmentálnej oblasti - separovanie odpadu, zelené obecné plochy- Fándlyho záhrada, KD, zvýšenie energetickej účinnosti budov Kabín TJ a KD.

V tejto časti nie je žiadnym spôsobom zohľadnené očakávanie občanov, ktorí sa zapojili do prieskumu verejnej mienky a dotazníkového prieskumu pravdepodobne aj na základe vyššie spomenutých nedostatkov pri analýze vstupných údajov.

Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít potrebných na zabezpečenie realizácie PHSR. V časti Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom majú byť ukazovateľom sociálne nájomné byty. Možnosť poskytovania takýchto bytov je určená zákonom o dotáciách, v ktorom je stanovená aj podlahová plocha bytu, aby mohol byť považovaný za sociálne bývanie a mesačné príjmy oprávnených osôb. Vo formulári stanovili ako cieľ projektu skvalitniť život sociálne odkázaným rodinám. Nakoľko v plánoch nie sú jednoznačne stanovené merateľné kritériá nevieme, koľko sociálne odkázaných rodín je v obci Naháč a či by o takéto – sociálne byty bol záujem, takisto či by bola výstavba takýchto bytov rentabilná.

Vo všetkých oblastiach chýbajú presne a jednoznačne stanovené merateľné ukazovatele. Vo formulároch na prípravu projektov sú uvedené identifikátory monitoringu, ale len vo všeobecnej rovine bez možnosti kontroly splnenia cieľa projektu. Pri rekonštrukcii vodovodu je v stave projektu pred realizáciou uvedený aj nevyhovujúci zdroj pitnej vody, čo môže vzbudiť obavy o zdravie obyvateľov. Pri detskom ihrisku bol stanovený cieľ skvalitniť život rodinám s malými deťmi, čo je vo všeobecnosti vhodný zámer, ale zlým načasovaním výstavby ihriska sa výrazne skomplikovala možnosť využitia rôznych možností budovania, alebo rekonštrukcie materskej školy, ktorú obyvatelia v dotazníku považovali za prioritnú. Zámery by bolo vhodné plánovať a realizovať aj s prihliadnutím na ďalší významný dokument - Plán komunitného a sociálneho rozvoja obce.

Nie vhodne je formulovaný aj stav projektu pred realizáciou v prípade podpory športových aktivít na území obce a činnosti ŠK, kde je uvedená „*absencia podpory prevádzkovania a rozvoja ŠK v obci*“. V analytickej časti tohto PHSR, aj v PHSR z predošlého obdobia je zdôrazňované, že „*obec finančne podporovala športové aktivity na území obce a činnosť športového klubu a plánuje aj nasledujúcich rokoch finančne prispievať klubu na jeho aktivity*“, obec Naháč ako majiteľ objektu ŠK hradí všetky náklady na prevádzku a údržbu budov.

Realizačná časť – uvádza, že obsahuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu na základe stanovených merateľných ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov.

Riadiacim orgánom zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHSR je starosta a obecné zastupiteľstvo (OZ).

OZ schvaľuje PHSR, riadi a vyhodnocuje plnenie programu, prijíma rozhodnutia o financovaní programu, schvaľuje návrhy a projekty rozvoja, schvaľuje výsledky a výstupy programu, priority a harmonogram realizácie programu, schvaľuje finančné, organizačné, technické a personálne zabezpečenie implementácie programu, rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu.

Monitorovanie sa má uskutočňovať prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.

Cieľom monitorovania je zabezpečiť konzistentné a pravidelne doplňané štruktúrované informácie o plánovaných, realizovaných a ukončených projektoch. Získané monitorované údaje sa v nasledujúcich procesoch majú ďalej analyzovať a vyhodnocovať.

Hodnotenie znamená kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Pri hodnotení účinnosti sa má skúmať celkový prínos realizovaných opatrení k cieľom stanoveným v programových dokumentoch a vzťah medzi plánovanými a realizovanými opatreniami.

Hodnotenie má byť vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy, ktoré každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.

Odpoveď povinnej osoby na otázku na základe akého kľúča boli v realizovaných aktivitách zohľadňované kľúčové záujmy obyvateľov podľa výsledkov prieskumu bola, že investičné aktivity boli vyberané na základe aktuálnych požiadaviek a potrieb po prerokovaní a schválení v obecnom zastupiteľstve. Z odpovede nie je zjavné, ako bol zohľadňovaný verejný záujem obyvateľov. Zo zverejnených uznesení v prevažnej väčšine nie je zjavné, ktoré aktivity budú prioritne realizované, alebo v akej postupnosti. Požiadavky občanov boli zväčša vyjadrované na OZ v diskusii, bez stanoveného uznesenia o tom, ako sa s problematikou OZ ďalej vysporiada.

O už realizovaných aktivitách informoval starosta obce na OZ v bodoch informácie starostu obce o plnení uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ a informácie o činnosti OcÚ.

Zverejnené monitorovacie správy by však obyvateľom i návštevníkom webového sídla dali jednoznačnú odpoveď na postupnosť realizácie plnenie jednotlivých aktivít a zároveň by na základe sledovania výdavkov mohli dať jednoznačné odpovede na to, prečo sa vedenie obce rozhodlo prioritne riešiť práve zvolenú oblasť, alebo prečo sa momentálne niektorej zo stanovených oblastí nevenuje. Takisto má tento dokument významné postavenie pri žiadostiach o poskytnutie dotácií a to aj v prípade, že o dotácie žiadajú obce spojené v rôznych spoločenstvách.

V realizačnej časti sú v tabuľkách uvedené kritéria spracovaného dokumentu, váha kritéria, rozsah bodového hodnotenia a poznámky. Samotný zhotoviteľ si bol vedomý skutočnosti, že dokument neobsahuje všetky doplnkové formuláre, nadväzuje len na základné strategické dokumenty a kroky monitorovania a hodnotenia sú popísané príliš všeobecne. Zdôrazňuje, že PHSR je živý dokument a je potrebné sledovať pôsobenie a dopady na život obyvateľov a jej rozvoj. Plán PHSR v texte udáva niektoré monitorovacie ukazovatele plnenia PHSR a dáva návod na periodicitu jednotlivých typov hodnotení vo formulári č. R5 – plán hodnotenia a monitorovania.

Finančná časť poukazovala na možné zdroje krytia i indikatívny sumár nákladov potrebných na realizáciu plánovaných aktivít. V texte nižšie uvádzam porovnanie plnenia jednotlivých aktivít od r. 2015, vyhodnotenie poskytnuté obcou a tabuľku, ktorá obsahuje faktúry, ktoré by mali súvisieť s danou aktivitou. Samotné ročné vyhodnotenie plnenia PHSR podľa zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je v kompetencii obce.

Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa

2015 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Verejný vodovod v obci Naháč je vybudovaný a 99% obyvateľov je naň napojených. Prevádzkovateľom vodovodu je obec, ktorá má v súčasnosti problémy so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou. Je potrebná rekonštrukcia vodovodnej siete a využitie

podzemných zásob pitnej vody (v súčasnosti sa čerpá z povrchových zdrojov). Projekt sa uskutoční v dvoch etapách. V roku 2016 v I. etape sa vymení prípojné potrubie za nové DN 250 v dĺžke 525 m a zrealizuje sa nový hĺbkový vrt. Následne v roku 2017 v II. etape plánuje obec previesť rekonštrukciu stavebnej časti objektov a rekonštrukciu rozvodov vodovodnej siete v obci. Realizácia prác je podmienená získaním prostriedkov z MŽP SR. Predpokladané náklady na obe etapy realizácie sú vo výške 125 000 Eur.

2022 Rekonštrukcia vodovodu I, II etapa

2021 - Rekonštrukcia vodovodu Merateľný ukazovateľ: dĺžka 500m Vlastné zdroje: 28 394 €

*Z dostupných faktúr na webe

182/2019	opravy vodov.prípojok	1200
44/2020	havária na vv	4468,34
259/2020	vodovodná prípojka, šachta	860
232/2020	oprava vodov.prípojok	942
230/2020	záverečná správa vodaMax	900
2019/38	servis čerpadla poškodeného vodným kameňom	696
94/2021	Vodomer	358
71/2021	za tlakové čistenie priepustu	400
61/2021	oprava čerpadla Sigma	234
160/2020	oprava čerpadla	235
135/2020	záverečná správa vodaMax	3295
2022092	impulzný výstup k vodomeru	141
2022048	oprava čerpadla	142
	Jún 2021 výmena vodovodného potrubia od vodojemu po cintorín vrátane poškodených častí vo vodojeme	
125/2021	oprava vodov.potrubia	28394
2018/162	dodávka a montáž čerpadla	2824,14
		31 218, 14 €

Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa

2015 Odvádzanie odpadových vôd. V obci Naháč sa vybudovala splašková kanalizačná sieť a biologická ČOV, avšak nie je funkčná, obyvatelia nie sú na ňu napojení. V ďalších etapách – v rokoch 2017 až 2020 – obec plánuje kanalizáciu dobudovať a uviesť do prevádzky. Nakoľko celkové náklady projektového zámeru dosahujú 450 000 Eur, podmienkou realizácie je získanie dotačných prostriedkov.

2022 Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa

Neposkytnuté, resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€.

Strategický zámer je zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete.

*Z dostupných faktúr na webe

257/2019	právne služby Mrva	230
x krát	právne služby Haršány paušál mes.	x *156
180/2019	vybudovanie kanalizačnej vpuste	2499
77/2020	právne služby Tekeli	300
63/2020	právna analýza Mrva	221
234/2019	likvidácia odpadových vôd KD, TJ	120
240/2019	právne služby kanalizácia Mrva	102
prvý polrok 2019	odmeny poslancom - brigáda ČOV	100
Druhý polrok 2019	odmena poslancom Projektová činnosť kanalizácia	60
		3 788 €

Nie je možné len na základe faktúr určiť, koľko financií za poskytovanie právnych služieb sa týka položky kanalizácia. Nie sú tu vyčíslené náklady na energie, poistenia a pod. na fungovanie ČOV, vývoz žumpy....

Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického povedomia občanov

2015 Odpadové hospodárstvo. V zmysle zákona o odpadoch jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“ na celoštátnej, krajskej, okresnej, ale aj obecnej úrovni pôvodcom odpadu. Pri riešení problematiky zneškodňovania komunálnych odpadov z územia obce Naháč vychádzajú z cieľov okresnej koncepcie odpadového hospodárstva ako i Programu odpadového hospodárstva obce Naháč na roky 2014 -2015, ktoré podrobne riešia povinnosti pôvodcu odpadu. Náklady na odpadové hospodárstvo v obci Naháč sa pohybujú okolo 8000 Eur ročne. V obci je zabezpečený separovaný zber odpadu do plastových vriec. Súčasný neefektívny separovanie rôznych zložiek odpadu plánuje obec v roku 2016 nahradiť efektívnejším spôsobom: separovanie do kontajnerov. Pre úspešnosť projektu chce podporiť ekologické správanie občanov zvyšovaním ich ekologického povedomia prostredníctvom osvetu. Potrebné financie na uvedený zámer sú odhadnuté na 3 000 Eur.

2022 Strategický zámer- Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci. Cieľom programu odpadového hospodárstva bolo znížiť množstvo produkcie komunálneho odpadu a zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek.

Vyhodnotenie systému odpadového hospodárenia v obci deklaruje, že miera separácie odpadu je stále pomerne nízka (okolo 34,17 %) a s tým súvisia vysoké poplatky za vývoz komunálneho odpadu. *„V obci sa rozmohol zvyk, že občania si svojvoľne zaobstarajú zbernú nádobu.... Problémom je aj skutočnosť, že občania svojvoľne vykladajú ľubovoľný počet smetných nádob, resp. ich preťažujú, zvyšujú hmotnosť odpadu, ktorý je ročne vyvezený na skládku v Trnave. Keď sa k tomu prirába nedostatočná separácia výrazne sa tým zvyšuje poplatok za komunálny odpad v obci. V prípade, že sa situácia nezlepší, výrazne sa zvýši výška poplatku za komunálny odpad.“*

Tieto výrazne zvýšené sumy budú uhrádzať i občania, ktorí dbajú na separáciu a znižovanie množstva odpadu.

Vybudovanie Zberného dvora

2015 Na rok 2020 bola naplánovaná výstavba zberného dvora v obci pomocou finančného príspevku vo výške 95 000Eur, obec by sa podieľala na financovaní vo výške 5000 Eur.

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€.

Obec nemá zberný dvor , likvidácia čiernych skládok odčerpáva finančné prostriedky z rozpočtu obce.

Vypracovanie územného plánu obce

2015 Uplatňovanie environmentálnej politiky na miestnej úrovni vychádza z charakteru prostredia, v ktorom sa nachádza. Základným nástrojom rozvoja a starostlivosti o životné prostredie je územnoplánovacia dokumentácia (Koncepcia územného rozvoja Slovenska – KURS, Územný plán regiónu, Územný plán obce, Územný plán zóny), nakoľko územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrne – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Obec Naháč nemá vypracovanú územno-plánovacia dokumentáciu, jej zaobstaranie bolo naplánované na rok 2016.

2022 Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€. Obec Naháč nemá vypracovanú územno-plánovacia dokumentáciu, rozpočtovými opatreniami bola táto položka zvýšená na sumu 30 000 €.

Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava chodníkov

2015 V obci chýbajú chodníky pre peších, najmä popri hlavnom cestnom ťahu okolo obce. Bezpečný pohyb chodcov tak môže byť ohrozený premávkou vozidiel. Obec nevyužíva možnosti poskytovania dotácií, alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

2022 Neposkytnuté, resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€.

*Z dostupných faktúr na webe

226/2020	September 2020 rekonštrukcia vstupných chodníkov na cintorín	11 946 €
	GEOMETRICKÝ PLÁN ??	

V analytickej evidencii by mali byť vedené aj náklady na projekt, geometrické plány a všetky výdavky spojené s realizáciou projektu. Zo zverejnených faktúr v prevažnej väčšine nie je možné určiť, akej parcely (aktivity) sa vypracovaný geometrický plán týka.

Vybudovanie detského ihriska

2015 Detské ihriská sa v obci nenachádzajú, preto v roku 2017 plánuje obec vybudovať nové ihrisko.

Na realizáciu projektu vo výške 10 000 Eur bude obec žiadať dotáciu

2022 Vybudovanie detského ihriska - Vlastné zdroje: 51 817,16€

*Z dostupných faktúr na webe

x	Geometrický plán	x
2022108	Jún 2022 rekonštrukcia detského ihriska	51817
145/2021	vypracovanie PD pre ODS na stavbu detského ihriska	500
Prvý polrok 2022	Odmena poslancov odborná činnosť a práce pri príprave projektov	250
	Stromy, prístrešok, rezivo, tráva...	X
		52 567 €

Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu

2015 Kultúrny dom v Naháči má postačujúcu kapacitu – 150 miest. Po čiastočnej obnove spoločného objektu Ocú, KD a nájomných bytov opísanej v sekcii Administratíva, v roku 2017 plánuje obec výmenu okien, vchodových dverí, zateplenie fasády a rekonštrukciu kúrenia v KD – vo veľkej miere z dotačných zdrojov (celková výška potrebnej investície je 75 000 Eur).

2015 Budova Obecného úradu (OcÚ) v Naháči je v spoločnom objekte s Kultúrnym domom (KD) a 3 obecnými nájomnými bytmi v podkrovnej časti. Za účelom znížiť energetickú náročnosť vo verejných budovách už v minulosti prebehla výmena okien, avšak okrem časti, kde sú priestory KD.

2022 Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu - Merateľný ukazovateľ: energetická úspora

2020 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – sála

29 597,69

Vlastné zdroje: 4 597,69€

Dotácia: 25 000€

*Z dostupných faktúr na webe

2018/53	dodávka a montáž zariadenia na digitalizáciu TK	690
2018/69	komponenty hlavnej stanice TKR	3000
169/2019	dodávka a montáž UK OcÚ (prvá etapa 7-10.8.2019)	7869
2019/84	ústredňa, reproduktory	2399
	Výmena vedenia odstránenie stĺpov	760
	September-november 2019 svojpomocná rekonštrukcia priestorov kancelárií OcÚ	

	vrátane soc. Zariadení	
200/2019	svetlo, adaptér	71
2019/37	kancelárska stolička	189
238/2019	obklad, dlažba wc OcÚ	323
39/2020	za dlažbu chodba	165
32/2020	nerezový kôš	45
30/2020	vybavenie WC	145
251/2020	chladiaca vitrina	876
245/2020	siete proti hmyzu	85
238/2020	elektroinštalčné práce	2361
233/2020	demontáž a montáž vykurovacích telies	468
231/2020	kopírovací stroj	2166
16/2020	Dvere	1020
159/2020	celotieniace žalúzie	114
	2020/2021 rekonštrukcia zasadačky OcÚ, podlahy, nábytok, elektroinštalácia	
98/2021	Počítač	739,8
92/2021	stropné svietidlo	365
90/2021	Kávovar	299
217/2021	úprava vykurovania	527
197/2021	rekonštrukcia zasadačky	4560
183/2021	betónová podlaha	582
169/2021	dovoz štrku	78
214/2021	Stoly, kryt radiátorov	888
166/2021	za štrk	132
		30 916,8 €
	OcÚ	

2019 - Rekonštrukcia Kultúrneho domu (vykurovanie, výmena okien, vybavenie

Merateľný ukazovateľ: energetická úspora

32 071€ Vlastné zdroje: 27 071 € Dotácia: 5 000 €

*Z dostupných faktúr na webe

90/2020	rekonštrukcia elektroinštalácie KD	5414
2019/48	vzorová stolička a stôl	279,21
2019/83	stoly a stoličky	6213
217/2019	dodávka a montáž ÚK KD (október II. etapa rekonštrukcie kúrenia a rozvodov na prízemí KD)	8100
237/2019	výmena okien KD	9889
253/2019	Dvere	640
Druhý polrok 2019	odmena poslancov projektová činnosť (KD)	60
90/2020	Rekonštrukcia elektroinštalácie KD	5414
161/2020	podlaha KD	1802
160/2020	obklad KD	4824
119/2020	rekonštrukcia elektroinštalácie	7965
111/2020	rekonštrukcia KD	9591
Druhý polrok 2020	odmeny poslancom Odborná činnosť a práce pri finalizácii rekonštrukcie sály	840
Druhý polrok 2020	odmeny poslancom projekty	250

2022140	oprava chladničky	109
	KD	61 390,21

Revitalizácia okolia KD

Revitalizácia záhrady a nádvorí PD J. Fándlyho

2022 Neposkytnuté, resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€.

*Z dostupných faktúr na webe

2018/202	Za stratený plastový kontajner AKUTRANS	265,2
80/2020	oprava kosačky	227
67/2020	výrub stromov, frézovanie	401
62,61,60/2020	vysokotlakový čistič	218
185/2020	servis kosačky	470
2019/108	strojno-mechanizačné práce na úpravu priestranstiev obce	3870
67/2021	za výkon nákladného vozidla	336
189/2021	likvidácia AZC - nelegálny odpad (p.č. 193/1)	948
163/2020	zemné práce	522
155/2020	odvoz čiernej skládky	110
154/2020	prevoz naplavenej zeminy	491
2022090	odstraňovač pňov	60
2022064	príves a mulčovač	3804
117/2021	zelené práce - výrez stromov	249
2022147	výkopové práce	380
2018/180	výrub stromov jablone malvičkatej	228
2018/74	oprava kosačky - žací stroj	658,56
2018/75	oprava kosačky - žací stroj	55,78
2018/89	preprava žacieho stroja do opravy	119
2018/139	výkopové práce a zemné práce	108
		13 520,54 €

Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – Fara a pamätná tabuľa – II. etapa (rekonštrukcia strechy) a III. etapa (obnova fasády objektu)

2015 Ďalším zámerom obce je rekonštrukcia strechy Pamätného domu Juraja Fándlyho (projekt s názvom: Fara a pamätná tabuľa - II. etapa) v roku 2015 s rozpočtovým nákladom vo výške 14 000 Eur). Následne v roku 2016 v III. etape chce obec realizovať obnovu fasády objektu. Projektový zámer ráta so získaním finančnej podpory MK SR.

2022 Obnova fasády objektu pamätného domu- Merateľný ukazovateľ: plocha 378 m²

13 814,88€ Vlastné zdroje: 3 814,88€ Dotácia: 10 000€

*Z dostupných faktúr na webe

2019/151	architektonicko-historický výskum fasáda FD	490
239/2019	architektonicko-historický výskum Fasáda FD	500
z.2022026	Júl 2022 obnova fasády FD	13814,88
		14 804,88

Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka – II. etapa

2015 V súčasnom programovacom období mieni obec uskutočniť II. etapu budovania náučno-vzdelávacieho chodníka. V roku 2013 sa zaobstarala príslušná projektová dokumentácia a v roku 2015

sa vybuduje na trase od Pamätného domu J. Fándlyho až po Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej v dĺžke 5 km náučný chodník: umiestnia sa náučné tabule, smerovníky, vytvorí sa oddychová zóna s mobiliárom – lavičky, koše, ohnisko, altánok, aj prístrešok pre možnosť prenocovania. Z celkových nákladov na projekt vo výške 5 000 Eur obec hradí 250 Eur, zvyšnú časť poskytne SAŽP formou dotácie.

Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku

Neposkytnuté , resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€.

Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom

2021 Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom Vlastné zdroje: 2 750€

*Z dostupných faktúr na webe

2022065	znalecký posudok pošta p.č. 226/17	300
59/2020	Geodetické služby oddelenie parcely obecná budova č. 156	327
2022057	projektová dokumentácia Pošta - Pastva	1375
137/2021	zálohová fa Pošta –Pastva	1375
Druhý polrok 2019	odmena poslancov projektová činnosť (pošta,)	60
Druhý polrok 2021	odmena poslancov Odborná činnosť a práce pri príprave projektov	250
		3 687 €

Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči

2015 Obec realizuje svoju pôsobnosť aj v oblasti kultúry, vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, na udržiavanie miestnych zvykov a ľudových tradícií. Finančne podporuje spoločenské a kultúrne aktivity na území obce, resp. činnosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči. V období od 2016 až 2020 na podporu ZO JDS sa vyčlení z obecného rozpočtu celkovo 4400 Eur.

Pri podpore činnosti JDS mi chýba realizácia sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obcou, ich dostupnosť, vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Do realizácie zarátava obec len poskytnuté dotácie, pritom je potrebné analyticky rozlišovať i iné plnenia a aktivity. (vo faktúrach sú z dôvodu nerozlíšiteľnosti zakomponované v spoločnom vyúčtovaní niektorých dohľadaných faktúr).

2022 Poskytnuté dotácie od obce

Podpora športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK Naháč - futbalový oddiel)

2015 Športové podujatia sa tešia v obci veľkej popularite. Hlavným organizátorom športových akcií je športový klub ŠK Naháč - futbalový oddiel. Obec finančne podporuje športové aktivity na území obce a činnosť športového klubu, čo v časovom horizonte rokov 2016 a 2020 bude predstavovať celkovú sumu vo výške 12 500 Eur

Podpora športových aktivít - 2015 až 2021 Vlastné zdroje: 12 650€

*Z dostupných faktúr na webe

199/2018	obedy mesiac úcty k st.	420
181/2018	reprodukcie mesiac úcty k st.	600
199/2020	pivné sety	468
232/2019	vystúpenie FS	200
252/2019	oceľové stany	586
153/2020	ozvučovací prenosná sústava	300
147/2021	Technicko-organizačné zabezpečenie SNP	450
2022101	plynový gril	325

z.2022030	Valo	120
2022134	prenájom atrakcia	250
2022129	reproduktory	131
2022122	za pívne sety	564
2018/144	prenájom atrakcia SNP	420
	odmena poslancov spoluorganizovanie verejných podujatí	180
		5 014 €

*V tabuľke nie sú uvedené dotácie, ktoré boli poskytnuté organizáciám (6 300 €)

2021 JDS 1 000 € ŠK 2 000 € ZTP Dechtice 150 €

2022 JDS 1 000 € ŠK 2 000 € ZTP Dechtice 150 €

Tabuľka neobsahuje ostatné prevádzkové náklady spojené s realizáciou aktivít.

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín TJ

2015 Pre športové vyžitie obyvateľov je v obci k dispozícii areál športového klubu, ktorý bol v roku 2010 obnovený a zrekonštruovaný pomocou dotácie Úradu vlády SR vo výške 10 000 Eur

2022 Neposkytnuté, resp. zahrnuté v odpovedi Ostatné položky sú 0€.

*Z dostupných faktúr na webe

181/2019	materiál na prístrešok okolo kabín TJ	3000
	Február 2022 - Svojpomocná rekonštrukcia kúrenia - materiál na	
2022049	montáž ÚK kabíny TJ	7231
	odmena poslancom odborná činnosť (prístrešok TJ)	180
		10 411 €

Tabuľka neobsahuje ostatné prevádzkové náklady spojené s realizáciou aktivít.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

2019 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Merateľný ukazovateľ: dĺžka 150m

Vlastné zdroje: 24 539€

*Z dostupných faktúr na webe

2019/149	rekonštrukcia Pusté	24 539
	Geometrické plány ?	
		24 539 €

Z dôvodu, že neboli predložené údaje o celkovej dĺžke ciest v správe obce nedá sa vypočítať aké percento z ciest v obci sú upravené a aká je efektívnosť nákladov.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

2020 Rekonštrukcia a modernizácia VO Merateľný ukazovateľ: energetická úspora

Vlastné zdroje: 19 838,88€


Počet vymenených svetelných bodov: 90

*Z dostupných faktúr na webe


93/2020	oprava VO	287
2019/6	oprava VO	279
251/2019	oprava VO	228
156/2020	oprava VO+ rozšírenie MR	233
2018/1	oprava VO	246,4
2018/108	oprava VO	171,1
238/2020	rekonštrukcia VO	2361,2

206/2020	rekonštrukcia VO	17477,66
		21283,36 €

Obr. 1 Graf plán a realizácia projektov PHSR



Obr. 2 Realizované projekty PHSR



Záver:

Pri kontrole bola preverovaná najmä úroveň dosahovania vytýčených cieľov a zámerov obce vo väzbe na schválené PHSR. Pri kontrole bola použitá metóda preskúmania relevantných dokladov (zmluvy, účtovné doklady, faktúry, strategické dokumenty, uznesenia obecného zastupiteľstva a pod.). Keďže povinnou osobou neboli predložené žiadne analytické údaje, tak rozloženie jednotlivých faktúr bolo urobené na základe vlastného úsudku, do tabuliek bol urobený len čiastkový výber na webe zverejnených dokumentov.

Do nákladov súvisiacich s jednotlivými programami obec nezahrnula všetky výdavky, pretože tieto výdavky obec analyticky nečlenila podľa jednotlivých projektov a aktivít. Do nákladov na jednotlivé projekty je potrebné zarátavať všetky výdavky spojené s obstaraním, náklady na realizáciu, ale aj všetky mzdové náklady, odvody, dopravné, náklady na údržbu a pod. Zo zverejnených dokumentov objednávky / faktúry vyplýva, že niektoré dokumenty súvisiace s plnením aktivít neobsahujú špecifikácie služby (napr. pri väčšine geometrických plánov nie je možné zistiť ktorého majetku obce sa týkajú...

Nezapojením všetkých nákladov na jednotlivé aktivity vznikajú rozdiely v skutočne vynaložených výdavkoch a v prezentovaných sumách.

Účelom vyhodnotenia strategického plánu bolo porovnanie plánovaných cieľov v jednotlivých oblastiach a skutočne realizovaných opatrení. Od schválenia PHSR neprišlo k jeho aktualizácii. Nemenili sa jeho zámery a ciele a taktiež neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. Nestanovenie merateľných ukazovateľov znemožnilo meranie pokroku pri plnení cieľov PHSR, neboli vyhodnocované dopady jednotlivých aktivít. Plnenie vízie obce som rozdelila na 3 časti. Prvá časť vízie, ktorú podľa dotazníka ako problém vníma väčšina obyvateľov (*obec s kvalitným životným prostredím...*) bola do sledovaného obdobia napĺňaná minimálne. Druhá časť stanoveného cieľa (*...zabezpečuje priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život obyvateľov*) bola najmä v poslednom období plnená najmä realizáciou aktivít spojených s kultúrnym a športovým využitím obyvateľov. Posledná časť cieľa (*...efektívnym využívaním svojho kultúrno-historického potenciálu pre rozvoj CR*) bola plnená najmä výstavbou náučného chodníka a rekonštrukciou PD Juraja Fándlyho, zatiaľ bez vyhodnotenia efektivity a dopadu na rozvoj cestovného ruchu v obci. Proces tvorby akčného plánu nebol zosúladený s rozpočtom obce, najmä z dôvodu, že obec nemá programový rozpočet, náklady na aktivity museli byť zvyšované a upravované viacerými rozpočtovými opatreniami.

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov:

Pri vypracovávaní strategických dokumentov spracovateľovi poskytovať informácie, ktoré zodpovedajú reálnemu stavu.

Každoročne vyhodnocovať plnenie stanovených zámerov a cieľov PHSR, viesť analytickú evidenciu výdavkov, ktorá umožňuje vyčíslit' všetky výdavky, ktoré boli vynaložené v súvislosti s daným projektom v sledovanom období.

Pri rozhodovaní odporúčam na základe vynaložených (alebo predpokladaných) nákladov a merateľných ukazovateľov zhodnotiť efektivitu, hospodárnosť a účelnosť vynakladaných verejných prostriedkov.

Vypracovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré by vychádzali zo špecifických cieľov PHSR a zároveň z verejného záujmu deklarovaného aj obyvateľmi obce.

Navrhujem OZ aby pri definovaní cieľov napĺňali kritériá SMART cieľov:

S – (specific/špecifické); t. j. konkrétne stanovenie cieľového stavu, nepoužívanie všeobecných formulácií ako je „zvýšenie kvality života“ ale špecifikovať, aké aspekty kvality života ktorej cieľovej skupiny je potrebné podporiť.

M – (measureable/merateľné); t. j. stanovenie kvantifikovateľných cieľov, ktorých napĺňanie je možné sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov, indikujúcich mieru úspešnosti.

A – (achieveable/dosiahnuteľné); t. j. stanovenie takých cieľov, ktoré sú ambiciózne v dosahovaní zmien, ale zároveň je možnosť ich dosiahnutia realistická.

R – (relevant/relevantné), t. j. stanovenie takých cieľov, ktoré sa týkajú výkonu agendy miestnej samosprávy a ktorých dopad je cielený na väčšinu obyvateľstva daného územia.

T – (time-bound/časovo ohraničené), t. j. stanovenie cieľov, ktoré sú vo vymedzenom čase dosiahnuteľné a zároveň priradenie aktivít, ktorých časový harmonogram realizácie je čo najviac blízky realite.

Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o zámeroch a cieľoch obce, zároveň prehľadne zverejniť ktoré projekty boli splnené a aké prostriedky boli na splnenie vynaložené.

Správa bola odoslaná mailom na adresu obecného úradu Naháč starosta.nahac@gmail.com, lenka.tvaroskova@nahac.dcom.sk a poslancom OZ na oboznámenie s obsahom dňa: 01.11.2022

Vypracovala Bc. Jana Lopatková, hlavná kontrolórka

Prevzal: PhDr. Dávid Ivanovič, PhD, starosta obce Naháč

Bc. Jana Lopatková
hlavná kontrolórka obce Naháč

